

INFORMACJA O WYKONANIU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2014 r.

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania i lokalizacja	Plan wydatków	Wykonanie	Zakres rzeczowy	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Źródła finansowania
1.	010	01095	Wykup gruntów prywatnych	24 000,00	23 280,00	Kupno działek pod drogi, przepompownie ścieków. Zadanie realizowane sukcesywnie w miarę potrzeb	02.01.2014	31.12.2014	Budżet gminy
2.	400	40002	Odwiert studni SUW Korzonek	250 000,00	248 730,63	Wykonano odwiert studzienny o głębokości 122 m. Nakłady poniesione w poprzednich latach (Studium Wykonalności i jego modyfikacja dla programu Spójności) 206 287,28 zł	2004	29.12.2014	Budżet gminy
3.	400	40002	Przedłużenie sieci wodociągowej Bierawa ul. Cicha	135 000,00	112 176,00	Sieć wodociągowa z rur PE-10 SDR17 PN10 Dz90 - 953 mb. Nakłady poniesione w poprzednich latach 23 426,00 zł. Całkowita wartość zadania 135 602,00 zł	31.03.2012	29.05.2014	Budżet gminy
4.	400	40002	Przedłużenie sieci wodociągowej Brzeźce ul. Gliwicka	32 000,00	26 765,48	Sieć wodociągowa z rur PEHD PE-100 SDR17 PN10 Dz110 - długość 126,5 m	29.04.2014	30.06.2014	Budżet gminy
5.	400	40002	Przedłużenie sieci wodociągowej Brzeźce ul. Kwiatowa	62 500,00	39 655,57	Sieć wodociągowa z rur PEHD PE-90 SDR17 PN10 Dz 90 - długość 190,0 m	28.10.2014	21.11.2014	Budżet gminy
6.	400	40002	Przedłużenie sieci wodociągowej Stare Koźle, droga do terenów inwestycyjnych (cele projektowe)	16 000,00	14 887,50	Opracowano projekt budowlany przedłużenia sieci wodociągowej. Parametry techniczne: wodociąg z rur PE-10 Dz-110 mm dł. 1235 mb	30.05.2014	15.10.2014	Budżet gminy
7.	400	40002	Przedłużenie sieci wodociągowej Stare Koźle, ul. Zamknięta – projekt i realizacja	62 000,00	57 495,00	Sieć wodociągowa z rur PEHD PE -90 SDR17 PN10 Dz 90 - długość 243,0 m	01.09.2014	23.12.2014	Budżet gminy
8.	600	60016	Przebudowa ul. Wodnej w Dziergowicach (realizacja)	304 531,00	302 344,49	Opracowano projekt przebudowy ul. Wodnej w Dziergowicach oraz wykonano roboty budowlane. Parametry techniczne drogi: długość 568,00 mb, szerokość 4-5 m. Długość chodnika 213,5 mb, szerokość 1,50 m	29.09.2014	28.11.2014	Budżet państwa NPPDL 114 530,64 zł Budżet gminy 187 813,85 zł

9.	600	60016	Przebudowa ul. Szkolnej Stare Koźle (cele projektowe)	5 000,00	4 551,00	Opracowano projekt budowlany na przebudowę drogi. Główne parametry techniczne drogi: długość 304 m, szerokość 3,0 m	07.04.2014	30.12.2014	Budżet gminy
10.	600	60016	Budowa parkingu przy stawie Dziergowice	47 000,00	46 094,12	Wykonano parking o n/w parametrach: przepust żelbetowy o dł. 10 m, nawierzchnia z kostki brukowej 120 m ² . Nakłady poniesione w poprzednich latach 40 069,99 zł. Całkowita wartość zadania 86 164,11 zł	26.06.2012	03.11.2014	Budżet gminy
11.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy i GOPS	17 500,00	14 297,33	Zakupiono trzy zestawy komputerowe, drukarkę i urządzenie wielofunkcyjne na potrzeby Urzędu Gminy	10.10.2014	31.10.2014	Budżet gminy
12.	754	75412	Zakup aparatów powietrznych dla OSP Bierawa	7 500,00	5 472,00	Zakupiono 2 aparaty powietrzne dla OSP Bierawa	01.2014	09.10.2014	Dotacja z ZW OSP RP Opole 3 600 zł. Udział strażaków OSP 2 500 zł.
13.	801	80101	Budowa placu zabaw w ramach projektu „Radosna Szkoła” – Szkoła Podstawowa w Starej Kuźni	95 000,00	94 700,71	Wykonano plac zabaw o pow. 150 m ² z bezpieczną nawierzchnią i zestawem elementów zabawowych	24.06.2140	30.09.2014	Bużet Państwa 46 612,35 zł. Budżet gminy 48 088,36 zł
14.	801	80101	Zakup tablicy multimedialnej - Szkoła Podstawowa w Solarni	6 000,00	6 000,00	Zakupiono 1 zestaw interaktywny na potrzeby szkoły	18.03.2014	02.04.2014	Budżet gminy
15.	801	80110	Remont nawierzchni boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy Gimnazjum w Bierawie	201 000,00	198 830,34	Wymieniono nawierzchnię boiska ze sztucznej trawy o pow. 968 m ² oraz wykonano nawierzchnię bieżni z poliuretanu o pow. 330 m ²	17.09.2014	31.10.2014	Budżet gminy 148 830,34 zł. Środki Ministerstwa Sportu i Turystyki 50 000,00 zł
16.	801	80104	Budowa placów zabaw w Przedszkolach	88 000,00	86 104,92	Zakupiono 4 kompletne place zabaw dla Przedszkola w Starym Koźlu, Bierawie, Dziergowicach i Kotlarni	14.05.2014	18.08.2014	Budżet gminy
17.	900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej. Projekt kompleksowego uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej i realizacja, w tym:	70 000,00	48 318,50	Opracowano projekt budowy kanalizacji miejscowości Dziergowice - etap II. Parametry techniczne: kolektor sanitarny o śr. 200 mm, dł. 2937 mb,	14.09.207	28.07.2014	Budżet gminy

			<p>a) prace projektowe – kanalizacja pozostałej części Dziergowic „Podświęcie”.</p> <p>b) wykonanie dokumentacji kanalizacji rozdzielczej – Dziergowice II etap (w tym kanalizacja deszczowa)</p> <p>c) SUW Korzonek – odwiert nowej studni – opracowanie projektu i realizacja;</p> <p>d) likwidacja oczyszczalni ścieków w Kotłarni – opracowanie projektu;</p> <p>e) budowa kanalizacji sanitarnej w Lubieszowie</p>			przykanaliki o śr. 160 mm, dł. 1326 m			
18.	900	90001	Przedłużenie sieci kanalizacyjnej Brzeźce ul. Gliwicka	123 000,00	110 202,52	Wykonano sieć kanalizacyjną z rur PVC– Dz200 – 139 mb, z rur PVC Dz160 -22,4 mb. Nakłady poniesione w poprzednich latach 11 185,00 zł. Całkowita wartość zadania 121 387,52	29.04.2014	30.06.2014	Budżet gminy
19.	900	90001	Przedłużenie sieci kanalizacyjnej Brzeźce ul. Kwiatowa	89 500,00	88 206,00	Wykonano sieć kanalizacyjną z rur PVC– Dz200 – 187 mb, z rur PVC Dz160 - 25 mb.	04.04.2014	10.10.2014	Budżet gminy
20.	900	90001	Przedłużenie sieci kanalizacyjnej Stare Koźle-droga do terenów inwestycyjnych (cele projektowe)	16 000,00	14 887,50	Opracowano projekt budowlany przedłużenia sieci kanalizacyjnej. Parametry techniczne: rurociąg tłoczny z rur PE-10 SDR17 Dz75.mm, dł. 1434 mb	30.05.2014	15.12.2014	Budżet gminy
21.	900	90004	Zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych do ćwiczeń na powietrzu (Fundusz Sołecki Bierawa)	7 500,00	7 269,30	Zakupiono urządzenia do ćwiczeń: wioślarz, piechur i biegacz	26.08.2014	17.10.2014	Budżet gminy
22.	900	90004	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw (Fundusz Sołecki Stara Kuźnia)	16 000,00	16 000,00	Zakupiono urządzenia do ćwiczeń: huśtawka, bocianie gniazdo, karuzela trzmiel	13.05.2014	25.09.2014	Budżet gminy
23.	900	90015	Zakup lamp parkowych solarnych (Fundusz Sołecki Dziergowice)	8 000,00	8 000,00	Zakupiono dwie parkowe lampy solarne	04.04.2014	20.06.2014	Budżet gminy
24.	900	90015	Budowa oświetlenia fotowoltaicznego Dziergowice	25 000,00	23 023,00	Opracowano projekt budowlany, uzyskano pozwolenie na budowę i zamontowano lampę hybrydową LED 50 W DC 24V	10.07.2014	27.11.2014	Budżet gminy
25.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Parkowa Stara Kuźnia	46 000,00	27 553, 68	Wybudowano oświetlenie uliczne ul. Parkowej w Starej Kuźni	11.12.2012		Budżet gminy

						Dane techniczne : długość linii 218 m, oprawa oświetleniowa parkowa OYSh-70 – 9 szt. Nakłady poniesione w poprzednich latach: 2 757, 42 zł Całkowita wartość zadania: 30 311,10			
26.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego : - opracowanie projektów. - budowa oświetlenia ul. 9 Maja w Lubieszowie	37 000,00	15 800,00 19 059,04	Opracowano projekty na budowę oświetlenia ulicznego w n/w miejscowościach : ul. Brzozowa w Dziergowicach, ul. Kwiatowa w Dziergowicach, ul. Sosnowa w Dziergowicach. Wybudowano oświetlenie przy ul. 9 Maja w Lubieszowie o n/w parametrach: długość linii 82 m, zamontowano 1 lampę o mocy 100 W	11.03.2014	08.12.2014	Budżet gminy
27.	900	90019	Dotacje dla osób fizycznych na realizację programów dotyczących wymiany instalacji grzewczych oraz montażu baterii solarnych	80 000,00	80 000,00	Udzielono dotacji do montażu piecy ekologicznych w ilości 16 szt. na kwotę 48 000,00 zł oraz dotacji do instalacji solarów w ilości 16 szt. na kwotę 32 000,00 zł	02.01.2014	31.12.2014	Budżet gminy
28.	921	92109	Opracowanie koncepcji przebudowy Domu Ludowego w Brzeźcach	6 000,00	6 000,00	Opracowano koncepcję przebudowy Domu Ludowego na potrzeby sali wielofunkcyjnej z zapleczem kuchennym i sanitariatami. Powierzchnia użytkowa 310,76 m ²	15.05.2014	01.09.2014	Budżet gminy
29.	921	92109	Modernizacja Domu Kultury w Dziergowicach	38 700,00	38 634,08	Modernizacja polegała na dociepleniu ścian styropianem gr. 12 cm z wykonaniem tynku o powierzchni 238,6 m ²	24.03.2014	18.06.2014	Budżet gminy
30.	926	92601	Zakup kosiarki samojezdnej (traktorek) LZS Stara Kuźnia	11 000,00	11 000,00	Zakupiono kosiarkę samojezdną – traktorek na potrzeby LZS.	18.03.2014	31.03.2014	Budżet gminy
31.	926	92601	Zakup kosiarki samojezdnej (traktorek) LZS Dziergowice	12 000,00	10 700,00	Zakupiono kosiarkę samojezdną - traktorek na potrzeby LZS Dziergowice	19.08.2014	22.08.2014	Budżet gminy
32.	754	75495	Wpłata na Państwowy Fundusz Celowy- dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	6 500,00	6 500,00	Przekazano dotację na zakup samochodu dla Policji	29.05.2014	29.05.2014	Budżet gminy
33.	900	90001	Wykupienie odcinka sieci kanalizacyjnej w Bierawie ul. Ogrodowa	3 500,00	0,00	Nie złożono wniosku o płatne przejęcie odcinka sieci kanalizacyjnej wybudowanego przez osobę fizyczną	29.09.2014	31.12.2014	Budżet gminy

34.	921	92109	Zakup wyposażenia na potrzeby Domu Kultury w Dziergowicach	9 963,00	9 457,85	Zakupiono n/w sprzęt do kuchni : - kuchnia gazowa, - patelnia elektryczna	06.11.2014	20.11.2014	Środki PROW 7 440,00 Budżet gminy 2017,85
35.	926	92601	Zakup sprzętu do nowoczesnych centrów rekreacji na terenie Gminy Bierawa	29 766,00	28 991,10	Zakupiono sprzęt do rekreacji na wolnym powietrzu dla sołectwa: Ortowice, Bierawa, Dziergowice	22.10.2014	28.11.2014	Środki PROW 18 856,00 Budżet gminy
36.	600	60017	Przebudowa drogi transportu rolnego Dziergowice (od ul. Kozielskiej do ul. Odrzańskiej)	10 000,00	9 840,00	Opracowano projekt budowlany na potrzeby przebudowy drogi transportu rolnego. Główne parametry techniczne drogi: długość 1160,00 m, szerokość 3,0 m	24.11.2014	20.12.2014	Budżet gminy
37	600	60017	Przebudowa drogi transportu rolnego Bierawa- Lubieszów - dokumentacja projektowa	10 000,00	9 840,00	Opracowano projekt budowlany na potrzeby przebudowy drogi transportu rolnego. Główne parametry techniczne drogi: długość 1615,00 m, szerokość 3,0 m	24.11.2014	20.12.2014	Budżet gminy
38.	900	90001	Przedłużenie sieci kanalizacyjnej Brzeźce ul. Gliwicka (WIM) - dokumentacja projektowa	5 000,00	4 920,00	Opracowano mapy do celów projektowych	30.12.2014	31.12.2014	Budżet gminy
39	900	90001	Przedłużenie sieci kanalizacyjnej Bierawa, ul. Cicha i Jana Pawła II - dokumentacja projektowa	5 000,00	4 920,00	Wykonano aktualizację map do celów projektowych dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej. Parametry techniczne sieci: kolektor o śr. 200 mm, dł. 838 mb, rurociąg tłoczny o śr. 90 mm, dł. 424,0 m. Przepompownia ścieków szt. 1	30.12.2014	31.12.2014	Budżet gminy
RAZEM				2 018 460,00	1 880 507,66				