

Kędzierzyn - Koźle
ul. Grunwaldzka 18
tel. 77 481 90 78
kom. 605 51 30 08
NIP 749 100 56 82

PRACOWNIA PROJEKTOWA • archi • architekt Ewa Krupa

METRYKA

TEMAT OPRAC.:	INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA		
OBIEKT	DOM LUDOWY W BRZEŹCACH		
KATEGORIA OBIEKTU	IX		
LOKALIZACJA	47-240 BRZEŹCE, UL. RYBNA działki nr 352/5, 352/6; obręb Brzeźce jednostka ewidencyjna Bierawa		
INWESTOR	GMINA BIERAWA 47-240 BIERAWA; UL. WOJSKA POLSKIEGO 12		
autor oprac.:	imię i nazwisko	nr upr. bud.	podpis
Projektant	mgr inż. arch. Ewa Krupa	186/87/Op	

Kędzierzyn-Koźle, 20.12.2016 r.

OPIS TECHNICZNY

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla inwestycji dotyczącej przebudowy Domu Ludowego w Brzeźcach.

1.0 Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora,
- Projekt budowlany budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – Dz.U. Nr 12, poz. 1126.
- RMBiPS z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych – Dz. U. Nr 13, poz. 93.
- RMBiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
- RMBiPS z dnia 08.02.1994 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm i norm branżowych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U Nr 37, poz. 138.

2.0 Zakres i kolejność realizacji robót dla całego zamierzenia budowlanego

Roboty związane z urządzeniem zaplecza i placu budowy

Zakres: ogrodzenie, oświetlenie oznakowania placu budowy, pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne pracowników, rozmieszczenie sprzętu ratunkowego i pierwszej pomocy, utwardzenie wjazdu, dojeżdżalnic oraz dojazdów pożarowych, urządzenie miejsca składowania materiałów budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych wynikających z przepisów odrębnych – strefy magazynowania i składowania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, urządzenie zbrojarni i węzła produkcji zapraw tynkarskich i betonu oraz pracy sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego.

Roboty ziemne – sprawdzenie stanu izolacji pionowych i wykop pod fundament komina spalinowego.

Roboty budowlano-montażowe

- Wykonanie wyburzeń, fundamentu komina, ścian wewnętrznych, podciągów, sufitów podwieszonych, osadzenie drzwi i okien, posadzek - remont istn. i wykonanie nowych, ocieplenie ścian wewn. - i innych robót wg projektu;
- Instalacje wewnętrzne;
- Montaż i demontaż typowych rusztowań;
- Roboty wykończeniowe: tynkarskie, stolarskie, malarskie;

Opis robót budowlanych i wykończeniowych zawarty jest w projekcie budowlanym i wykonawczym. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i pod nadzorem osoby uprawnionej.

3.0 Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Dom Ludowy w Brzeźcach zlokalizowany jest w pobliżu skrzyżowania ulic Rybnej i Gliwickiej na działce nr 352/5 oraz na części działki nr 352/6. Na działce nr 352/5 zlokalizowana jest bryła główna Domu Ludowego, a na parterze sąsiadującego budynku znajdującego się na działce nr 352/6 usytuowane jest jedno pomieszczenie użytkowane przez Dom Ludowy. Pozostała część budynku znajdującego się na działce nr 352/6 nie jest objęta zakresem opracowania.

Obiekt figuruje w gminnej ewidencji zabytków oraz usytuowany jest w strefie "B" ochrony konserwatorskiej ustalonej zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa dla sołectwa Brzeźce uchwalonego przez Radę Gminy Bierawa uchwałą nr X/62/2003 z dnia 08.08.2003 r.

4.0 Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Nie dotyczy

Teren budowy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. Na terenie budowy wyznaczyć miejsca składowania materiałów i wyrobów. Zapewnić właściwe warunki składowania materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych.

5.0 Zagrożenia w czasie wykonywania robót budowlanych

- Roboty ziemne – obsunięcie skarpy wykopu
- Roboty budowlane – montażowe – możliwość upadku (prace na wysokościach), zabezpieczenia dróg komunikacyjnych,
- Roboty zbrojarskie – ręczne przenoszenie elementów zbrojenia
- Roboty betonowe – nie dopuścić do przecięcia deskowania mieszanką betonową
- Roboty instalatorskie – porażenie prądem.

6.0 Sposób prowadzenia instruktażu pracowników i zapobiegania niebezpieczeństwom

- Kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania planu „bioz” zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego, a także do wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji prac budowlano-montażowych.
- Roboty budowlane powinny być prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.
- Przed przystąpieniem do robót ziemnych budowlano-montażowych należy przeprowadzić wstępne szkolenie dla pracowników w zakresie objętym planem „bioz” zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003 r.
- Przed dopuszczeniem pracowników do robót zakład zobowiązany jest zaopatrzyć ich w odzież roboczą i ochronną, zgodnie z obowiązującymi przepisami (helmy, rękawice ochronne). Z uwzględnieniem wystąpienia niebezpieczeństw: urazów mechanicznych, porażenia prądem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokości lub innych szkodliwych czynników i zagrożeń związanych z wykonywaną pracą. Należy stosować przewidziane przy robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne (np. osłony). Urządzenia powinny być sprawne i posiadać aktualne atesty.
- W trakcie trwania robót codziennie przeprowadzać dla osób zatrudnionych na budowie instruktaż stanowiskowy, w czasie którego należy omówić sposób prowadzenia robót, występujące i mogące wystąpić zagrożenia oraz sposoby zabezpieczeń.
- Należy zapewnić stały dostęp pracowników do telefonu alarmowego, wykazu numerów telefonów i adresów najbliższego punktu opieki lekarskiej, straży pożarnej, policji a także apteczki oraz środków i urządzeń przeciwpożarowych.
- Na budowie powinny znajdować się podręczne środki gaśnicze (gaśnice proszkowe, węże gaśnicze, hydranty, koce gaśnicze).
- Należy wykonać i oznakować drogi umożliwiające ewakuację, komunikację i dojazd dla wozu straży pożarnej lub karetki pogotowia. Tych dróg i dojazdów nie wolno zastawiać, a tym bardziej wykorzystywać na cele składowania. Muszą być w każdej chwili dostępne.